

cò COOPERATIVA EDILIZIA "LA CASA"

F A S A N O

LAVORI DI COSTRUZIONE DI PALAZZINE CON N. 12 ALLOGGI ECONOMICI (Tipo B-C-D) IN FASANO.-

LEGGE 14.2.1963 n.60.-

STAZIONE APPALTANTE : Soc.Coop. "La Casa".-

IMPRESA : Luigi Sardella & Figli Fasano.-

CONTRATTO : N.9345 del 2.8.967 reg.a Fasano in data  
21.8.1967 mod.1 vol.146 n.978.-

IMPORTO DEL PROGETTO A BASE D'ASTA £. 65.682.500=

IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO

D'ATA DEL 3,92%.....£. 63.107.746=

VERBALE DI SOSPENSIONE N.2

L'Anno millenovecentosessantotto il giorno dieci del mese di dicembre, nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Ing.Valentini Giovanni, Direttore dei lavori ;

VISTO il contratto summenzionato;

VISTO il verbale di consegna in data 21.8.1967;

VISTO il primo verbale di sospensione in data 31.8.67;

VISTO il primo verbale di ripresa in data 2.1.968;

CONSIDERATO che per il completamento dei lavori e Per la relativ a liquidazione occorre redigere perizia suppletiva riflettente i lavori amatura per fondazioni e per l'attrezzatura dell'Area.

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata la succitata perizia.

L'impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni tredici.--

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA  
Impresa LUIGI SARDELLA & FIGLI S.R.L.  
L'Amministratore Unico

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Giovanni Valentini

*G. Valentini*

VISTO

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE  
(Donato Di Carlo)

*Donato Di Carlo*  
*Donato Di Carlo*