

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in
TUTURANO - frazione di Brindisi - Legge 30/12/1960, n.1676 - 5° Piano d'in
tervento - n.5 fabbricati - 26 alloggi - 204 vani -

Impresa: Dott. Gaetano CAPELO - Brindisi -

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 15 - 12 - 1977

CONTRATTO in data 27/1/1977 n. 5728 REGISTRATO a Brindisi il 2/2/1977 al n. 517 Mod. I°.

Importo del progetto a base d'asta L.		217.398.284.=	Data della consegna . . .	19/11/76
<u>incrementato dall'aumento</u>				
Importo del contratto deparato dal ribasso in ragione del <u>183</u> per cento <u>e ridotto</u> dello <u>0,20%</u> L.		614.006.670.=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	19/11/76
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori .	13/11/76
Fondo a disposizione dell'Amministrazione L.		124.102.243.=	I lavori rimasero sospesi per gg.	46 + 56
del quale impegnato	Per espropriazione L.	8.580.000	I lavori rimasero prorogati per gg.	/
	» mag. lavori impreved. »	46.575.628	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	23/2/78
	» lavori ad economia »	8.490.000		
	» sorveglianza e dir. »	36.914.228	Giorni impiegati in più . .	
	» »	23.542.387	» » in meno . . .	
TOTALE somma impegnata L.		124.102.243		

a) d'avanzamento finale.

