

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzioni di Case Popolari in Mesagne.

Via Udine prolungamento - N.I Fabbricato - Alloggi 8-
vani convenzionali 44 - Legge 22/10/1971 - N. 865 -

" CANALE B "

IMPRESA: VITO PATI - Brindisi.

IMPORTO a base d'asta.....L. 70.840.000

IMPORTO comprensivo dell'aumento

d'asta del 58,20%.....L.112.068.880

CONTRATTO: N.5692 del 24/II/1975 reg. a Brindisi il
2/12/1975 al N.4333 Mod.I -

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.3

L'anno millenovecentosettantasette il giorno venti
quattro del mese di febbraio in Mesagne.

Il sottoscritto Dott.Ing. Carmine Sconosciuto, nella
sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al
Signor Vito Pati, titolare dell'Impresa:

- visto il verbale di consegna in data 5/6/1975;
- visto il verbale di sospensione n.I del 9/6/75;
- visto il verbale di ripresa n.I del 14/7/1976;
- visto il verbale di sospensione n.2 dell'8/10/76;
- visto il verbale di ripresa n.2 del 17/2/1977;
- Considerato che la stagione invernale, con frequen
ti piogge e gelate, non consente la realizzazione

degli intonaci a regola d'arte e che le recenti ab
bondanti piogge hanno dato luogo al ripetersi degli
allagamenti della zona del cantiere, come già verifii
catosi al 2° verbale di sospensione;


Il sottoscritto Direttore dei Lavori dispone la so
spensione fino a quando le condizioni metereologiche
e lo stato dei luoghi non permetteranno la ripresa,
fermo restando che rimarranno disponibili per l'ese
cuzione dei lavori giorni 263 (duecentosessantatre)
in totale.-

Dal che si è redatto il presente verbale, che previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(Vito Pati)

Vito Pati



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Carmine Sconosciuto)

Carmine Sconosciuto

VISTO: IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Antonio Longo)



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

Raffaele Fischetto