

7
1

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori, di costruzione del 9° Lotto di Case Popolari
in BRINDISI - Quartiere C.E.P. -

Legge 2/7/1949 n° 408 - Esercizi 1956/57 e 1957/58

IMPRESA : Consorzio Ravennate delle Cooperative di

Produzione e Lavoro = RAVENNA =

Importo contrattuale £. 127.102.495.==

=0=0=0=0=0=0=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta il giorno venti del
mese di agosto nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diretto
re dei Lavori;

VISTO il contratto n° 2022 del 5/5/1959 registrato
a Brindisi il 16/5/1959 al n° 2017 Mod.1 Vol.

113;

VISTO il verbale di consegna in data 1/7/1959;

CONSIDERATO che non si può dare corso ai lavori di
sistemazione esterna e impianti di fognatura mancan
do ancora le quote Comunali necessarie;

ha dichiarato sospesi i lavori medesimi che ver-
ranno ripresi non appena saranno noti i piani di si
stemazione esterna.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi, rimanendo ancora utili giorni undici.=

Del che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dal-
le parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

CONSORZIO RAVENNA E COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DI BARI

Ubaldo Vallarino

Ubaldo Vallarino
VISTO:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com/te Ubaldo VALLARINO)

