

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

^^^^^^^^^^^^^^^^

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi al Quartiere S.Elia-Lotto A- P.I.: n.194 - Cantiere 1627 alloggi 30 - Legge 14.2.1963 n.60.-

IMPRESA : Consorzio Ravennate delle Coop.di Produzione Lavoro - RAVENNA.-

Importo a base d'asta.....£. 187.714.739.=

Importo al netto del ribasso 5,78%.. " 176.864.827.=

^^^^^^^^^^^^^^^^

VERBALE DI RIPRESA LAVORI N.1

L'anno millenovecentosessantanove il giorno trentuno del mese di Luglio nel Cantiere dei Lavori suddetti.-

Il sottoscritto Dr.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;

VISTO il contratto n° 5151 del 19.2.1968 registrato a Brindisi il 21.2.1968 al n° 346 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 2.5.1968 che fissa per il giorno 26.4.1969 il termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva dell'8.1.1969;

VISTO il verbale di sospensione del 17.4.1969;

VISTO la delibera n° 165 del 19.4.1969 del Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal

di questo IACP che approva detta perizia;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che avevano determinate la sospensione dei lavori.-

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni dieci (10) pertanto l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno nove del mese di Agosto.-

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

V I S T O:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te W.G.VALLARINO)

