

16

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione del 18° e 19° Lotto di Case
Popolari in OSTUNI - Legge 2/7/1949, n° 408 - Eser-
cizio 1957/58.=

IMPRESA : Ing.Vincenzo TANZARELLA e per essa il sup-
plente Sig.SPECCHIA Vitantonio.=

CONTRATTO n° 1800 del 6/7/1958 registrato a Brindisi
il 9/7/1958 al n° 51 Mod.1 Vol.112.=

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno do-
dici del mese di febbraio in OSTUNI.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, alla presenza del supplente Sig.SPECCHIA
Vitantonio ha proceduto alla prova di carico dei so-
lai di copertura costruiti dalla predetta Impresa.=

La prova è stata eseguita sul solaio di copertu-
ra del piano rialzato, vano letto, appartamento del-
l'ala destra della palazzina 18° Lotto.=

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti :

luce netta m.4,32; H = cm.20,5; h = cm. 18;
b = cm. 50; S = cm. 4.=

Armatura delle nervature : 1 Ø 8 sagonato + 1 Ø 6
diritto.=

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga m.4,32 e larga m.1,00.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di Kg.250 per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di $m.1,00 \times 4,32 \times 250 = Kg. 1.080.=$

Tale carico è stato realizzato in eccesso con numero 34 tufi delle dimensioni di m.0,50x0,22x0,27 del peso medio di Kg.45 = Kg. 1.530.=

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti :

a) lettura del solaio carico	mm. 0,00
b) " " " totalmente carico	" 0,12
c) " " " dopo lo scarico	" 0,01
freccia totale	mm. 0,12
" elastica	" 0,11
" permanente	" 0,01

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli interessati.=

p.L'IMPRESA il Supplente

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SPECCHIA Vitantonio)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Specchia Vitantonio

Giovanni Roma