

6

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in MESAGNE -
6° e 7° Lotto "a riscatto" - Legge 4/11/1963
N° 1460 - Esercizi 1963/64 - 1965 - 1966 -

IMPRESA : MIACOLA Vito - BRINDISI -

Importo a base d'asta £. 67.000.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta
del 2,21% £. 65.519.300.=

Importo perizia suppletiva £. 1.400.000.=

(ANON IMMOBILITARIO) ***** (MIACOLA VITO)

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentosessantasette il giorno tre
del mese di luglio nel Cantiere dei lavori suddetti.-

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diretto
re dei Lavori, unitamente all'Impresa MIACOLA Vito;
VISTO il contratto N° 4816 del 10/2/1967 registrato
a Brindisi il 21/2/1967 al N° 331 Mod. I;
VISTO il verbale di consegna in data 31/3/1967;
VISTO la perizia suppletiva e di variante in data
24.5.1967 dell'importo di £. 1.400.000;
CONSIDERATO che è ancora in corso di approvazione
la perizia suindicata.=


Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso

i lavori medesimi che saranno ripresi non appena
la perizia suppletiva e di variante di cui sopra sa-
rà approvata. = ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla sospensione dei lavori, che
si intende avvenuta in data odierna, rimanendo anco-
ra disponibili giorni 266. = + IV ALIQUATI : ABBONDI

= . Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti. = 3. 32 . 3 312, 3 100


= . L'IMPRESA . 3 IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Vito MIACOLA) 3333333333 (Dott. Ing. Giovanni ROMA)




Visto: L'anno millesecento e sessantasette il giorno tre

- IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te. U. G. VALLARINO)





VISTO il contratto N° 4816 del 10/2/1967

; I . 500 183 000 La 21/2/1967 al N° 331 Mod. I;

; VISTO il verbale di consegna in data 31/3/1967;

VISTO la perizia suppletiva e di variante in data

; 24.5.1967 dell'importo di L. 1.400.000;

CONSIDERATO che è ancora in corso di approvazione

la perizia definitiva.

IL sottoscritto Direttore dei Lavori ha risposto