

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di sette fabbricati trilobati nel Comune di
OSTUNI - Rione Mologna - Cantiere 15562 -

Impresa SARDELLA Luigi

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 2 dicembre 1959

CONTRATTO in data 5.8.1959 n° 2126 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il
7/8/1959 al n° 279 Mod. I Vol. 114

data _____ N. _____

Importo del progetto 100.350.000. a base d'asta	L.	100.350.000.==	Data della consegna	21.9.1959
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,72</u> per cento		93.606.480.==	Data dell'incominciamento dei lavori	21.9.1959
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	17.9.1960
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	> mag. lavori imprev.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	> lavori ad economia		Giorni impiegati in più	
	> sorveglianza e dir.		> > in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA :						
1	38	Scavo per fondazione mc.	182,55	800=	146.040.=	✓
2	41	" roccia per fondaz. "	60,85	1800.=	109.530.=	✓
3	42	" di sbanc.roccia "	950,48	1500.=	1.425.720.=	+1500
4	90	Calcestruzzo a Kg.150 "	137,81	5700.=	899.517.=	✓
5	47	" " " 200 "	134,06	6200.=	831.172.=	+40,76
6	46	" " " 300 "	113,88	10000=	1.138.800.=	+35,64
7	48	Ferre omogenee Kg.	6000.=	130.=	780.000.=	1476
8	49	Solaio misto mq.	630,50	3000.=	1.891.500.=	+230,50
9	45	Muratura tutta tufo mc.	50.=	4500.=	225.000.=	-58,17
10	43	" tufo e carpato "	70.=	5800.=	406.000.=	
					sommario lavori a misura	7.853.279.=
B) LAVORI A FORFAIT :						
11	11CSA - Rustico :					
					34% x 48% x 76.190.000.=	12.434.208.=
					Totale lavori a misura e forfait	20.287.487.=
					a dedurre il ribasso del 6,72%	1.363.319,13
					RESTANO NETTE LIRE	18.924.167,87
IL DIRETTORE DEI LAVORI						
(Dott.Ing. Olinde ANGELINI)						
<i>Olinde Angelini</i>						
Visto :						
IL DIRETTORE TECNICO IACP						
(Dott.Ing. Giovanni ROMA)						
<i>Giovanni Roma</i>						
Visto :						
IL PRESIDENTE						
(Com.te Ubaldo VALLARINO)						
<i>Ubaldo Vallarino</i>						