

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

I. A. C. P. - BRINDISI -

STAZIONE APPALTANTE COOP. EDIL.

"SERENITA'"

Lavori di costruzione di Case per lavoratori in Brin-
disi - Quartiere S. Elia - Cooperativa "SERENITA'"

n° 12 alloggi vani n° 84. Cantiere n° 2556/BR.

Impres_a: MARZO Franco da Lecce.

Importo a base d'asta L. 94.990.970=

Importo netto rib. d'asta 0,25% L. 94.753.493=

VERBALE SOSPENSIONE LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosettantatre, il giorno 16 del
mese di marzo nel cantiere dei lavori suddetti;

Il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe Marasco, Diret-
tore dei lavori, unitamente all'Impresa Marzo Franco
da Lecce;

- 1) visto il contratto di appalto in data 17/7/71 reg.
a Brindisi il 23/7/71 n° 6787;
- 2) visto il verbale di consegna in data 21/6/71;
- 3) visto il 1° verbale di sospensione in data 23/3/72;
- 4) vista la 1^a perizia di variante e l'atto di sotto-
missione in data 30/5/72 reg. a Brindisi il 5/6/72
n° 500 col quale si prorogava il lavoro di mesi tre;

5) visto il verbale ripresa lavori in data 22/6/72;

6) vista la proroga di mesi tre concessa in data

7/8/72 per cui la scadenza definitiva veniva sposta-

ta al 21/3/1973;

"ATTINENTE"

Considerato che in corso la 2^a perizia di variante

per la recinzione esterna;

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha sospeso i la-

vori medesimi che saranno ripresi non appena avverrà

l'approvazione di detta perizia.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-

vare in merito alla sospensione dei lavori;

che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo

ancora disponibili cinque giorni.

Dalchè si è redatto il presente verbale che, previa

lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giuseppe MARASCO)

L'IMPRESA

(Marzo Franco)

Visto: IL PRESIDENTE