

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA  
PROVINCIA DI BRINDISI.=

-----

Lavori di costruzione di abitazioni per Lavora-  
tori agricoli dipendenti in Oria. Via Provincia  
le per Latiano.=

Legge 30.12.1960 n. 1676 -esercizio 1969-70-  
V° P.I. -alloggi n. 13 vani 102.=

Impresa: GENNARI Gennaro da Oria.=

IMPORTO a base d'asta £. 108.699.142

Importo maggiorato del 13,60%

-0,20= 13,40% £. 123.264.827

CONTRATTO: in data 30.11.1973 n. 5603 registra-  
to a Brindisi il 4.12.73 al n. 4785  
Mod.I°.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 4

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno  
venti del mese di aprile in Oria.=

Il Sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO  
nella sua qualità di Direttore dei Lavori, uni-  
tamente al Sig. Gennari Gennaro titolare della  
impresa.=

VISTO: il contratto in epigrafe;

VISTO: il verbale di consegna in data 20.12.73;

VISTO: il verbale di sospensione n. 1 in data

. / .

24.12.1973;

VISTO: il verbale di ripresa n. 1 in data  
11.2.1974;

VISTO: il verbale di sospensione n. 2 in data  
28 febbraio 1974;

VISTO: il verbale di ripresa n. 2 in data  
22 aprile 1974;

VISTO: il verbale di sospensione n. 3 in data  
21 maggio 1974;

VISTO: il verbale di ripresa n. 3 in data  
1° agosto 1974;

VISTO: il verbale di sospensione n. 4 in data  
27 gennaio 1975.=

CONSIDERATO: che sono venute a cessare le cause  
di impedimento.=

Il Sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto  
che i lavori si possono riprendere.=

L'impresa ha dichiarato di non aver nulla da os-  
servare in merito alla ripresa dei lavori che  
si intende avvenuta in data odierna, rimanendo  
ancora disponibili giorni 130 (centotrenta) per  
cui l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire il  
27 agosto 1975.=

Del che si é redatto il presente verbale che,  
previa lettura e conferma viene sottoscritto dal

le parti.=



IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

*[Handwritten signature]*

L'IMPRESA

*[Handwritten signature]*