

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI -

Lavori di costruzione di case per i soci della
Cooperativa "S. Antonio Casa e Famiglia" in S.Vito
dei Normanni (Brindisi) Cant.2577/Br.

Impresa: Schiavone Lorenzo - Fasano.

Importo lavori a base d'asta: £.78.282.850

" al netto d'asta del 6,98% " 72.819.637

" perizia suppl. al netto " 5.378.938

Contratto n°5263 del 30.11.970 reg. a Brindisi il
4.12.1970. Atto aggiuntivo del 5.1.1972 reg. a Brin
disi il 10.1.1972 al n°60 mod.1°.

VERBALE DI PROVA A FREDDO - DI TENUTA A CALDO E DI

CIRCOLAZIONE

L'anno millenovecentosettantadue il giorno venti del
mese di Novembre in S. Vito dei Normanni presso l'edi
ficio dei soci della Cooperativa S.Antonio Casa e Fa
miglia il sottoscritto Dott. Arch. Fortunato Pignatel
li direttore dei lavori in contraddittorio con il Sig.
Schiavone Lorenzo titolare dell'Impresa omonima ha
proceduto alle seguenti prove:

Prova idraulica a freddo:

L'impianto è stato sottoposto alla pressione di
5 kg./cmq. senza riscontrare al controllo fughe, per

dite o deformazioni permanenti.

Prova di tenuta a caldo e di circolazione:

La temperatura dell'acqua nella caldaia e nella rete distributiva è stata portata a 90°C. e, mantenendola costante, si è proceduto all'accurata ispezione di tutte le condutture e dei corpi scaldanti, constatando altresì che l'acqua arriva in tutti indistintamente i corpi scaldanti alla temperatura stabilita e che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe o deformazioni temporanee e permanenti e che il vaso di espansione contiene a sufficienza le variazioni di volume dell'impianto.

Dalle prove e verifiche di cui sopra si deduce che le stesse possono ritenersi di esito positivo.

Dal che si è redatto il presepte verbale che letto viene confermato e sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Schiavone *[Signature]*

I.A.C.P.

Mantarelli - Antonini