



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA - BARI

COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO

(adunanza dell'11/12/1973)

COMPONENTI n. 48

PRESENTI n. 36

V O T O n. 1080

(come da verbale)

OGGETTO: Ceglie Messapico (BR) - Legge 30/12/1960 n. 1676 -
Costruzione case lavoratori agricoli - Impresa Giovannino Schia
vone - Revisione prezzi contrattuali.-

I L C O M I T A T O

VISTA la provveditoriale 20/10/1973 n. 229 con la quale è stata tra
smessa a questo Comitato, per esame e parere, la revisione prezzi in argo
mento;

ESAMINATA la revisione medesima;

UDITO I RELATORI

(Minchilli - Decorato)

P R E M E S S O :

PROGETTO - importo a base d'appalto di £. 108.600.000 -

APPROVAZIONE - provveditoriale n. 12182 del 29/5/1968 -

PERIZIA SUPPLETIVA - in data 20/5/1970 di £. 6.901.700 -

APPROVAZIONE - nota provveditoriale n. 7804 del 27/3/1971 -

AGGIUDICAZIONE - 24/7/1968 -

CONTRATTO - n. 5214 del 7/11/1968 di £. 99.749.100 al netto dell'8,15% -

ATTO DI SOTTOMISSIONE - n. 5385 del 5/5/1971 di nette £. 5.945.000 -

CONSEGNA DEI LAVORI - 29/11/1968 -

TEMPO CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - gg. 360 -

PROROGHE CONCESSE - gg. 90 -

SOSPENSIONI - 9/12/1968 - 17/3/1969; 22/5/1970 - 2/6/1971 ; 3/8/71 - 14/5/72;

ULTIMAZIONE - 22/5/1972 -

./.

STATO FINALE - in data

di £. 108.554.290,69 -

IMPORTO AMMISSIBILE A REVISIONE -

DATA DELLA DOMANDA DI REVISIONE - 26/6/1970 -

PROCEDIMENTO REVISIONALE - Dagli atti revisionali si rileva:

- che si è operato seguendo il sistema di cui al D.M. 22/6/1968 ed alla legge 19/2/1970 n. 76 (quest'ultima per quanto riguarda l'applicazione dell'alea contrattuale);

- che le quote di incidenza sono ricavate dal capitolato speciale di appalto;

- che la revisione è stata divisa in due periodi e precisamente:

1° periodo : dal 29/11/1968 al 31/12/1968 -

2° periodo : dal 18/3/1969 al 22/5/1972 -

PERCENTUALI MEDIE LORDE DI AUMENTO DETERMINATE :

1° periodo : non operativa -

2° periodo : 47,05% -

COMPENSO REVISIONALE AL NETTO DELL'ALEA E DEL RIBASSO -

1° periodo :

====

2° periodo :

£. 21.510.000=

L'ELABORATO REVISIONALE è stato redatto dall'I.A.C.P. di Brindisi e confermato dall'Ufficio del Genio Civile di Brindisi.

Tutto ciò premesso

C O N S I D E R A T O

- che la domanda di revisione in data 26/6/1970 è stata presentata entro i termini prescritti dal D.L. 6/12/1947 n. 1501;

- che l'aggiudicazione è avvenuta in data 24/7/1968 e pertanto in relazione alle norme di cui alla legge 19/2/1970 n. 76, l'istruttoria deve essere svolta con l'applicazione del D.M. 22/6/1968;

- che in base alla legge 19/2/1970 n. 76 la revisione deve essere divisa in n. 2 periodi in ognuno dei quali va detratta rispettivamente l'alea del 10% per i lavori eseguiti dal 29/11/1968 al 31/12/1968 e del 5% per i lavori eseguiti dal 19/3/1969 al 21/5/1970;

- che l'I.A.C.P. di Brindisi ha impostata l'istruttoria in base alle suddette disposizioni;

- che lo stesso è pervenuto ad una percentuale media lorda di non operativa nel 1° periodo e del 47,05% nel 2° periodo;
- che detratta dalla suddetta percentuale l'alea contrattuale relativa agli importi nei lavori eseguiti nel periodo operativo ed il corrispondente ribasso d'asta, è stato determinato il compenso netto di £. 21.510.000.-
- che l'impostazione dell'istruttoria è regolare in quanto è stata esperita secondo le norme di cui alla legge 19/2/1970 n. 76.

Tutto ciò premesso e considerato il C.T.A. all'unanimità esprime

I L P A R E R E

- che possa approvarsi l'istruttoria in oggetto determinando la percentuale media lorda del 47,05%;
- che si possa offrire all'impresa Giovannino Schiavone per i lavori di che trattasi, a titolo di compenso definitivo la somma di lire £. 21.510.000 salvo acconti già corrisposti.-

I RELATORI

(Minchilli - Decorato)

VISTO : IL PRESIDENTE

(A.D'Alessandro)

Provveditorato alle Opere Pubbliche
con SEDE in DARI
COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO
PER COPIA CONFERMA

IL SEGRETARIO

