

10

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione case popolari a riscatto in
Cisternino.

Impresa: Schiavone Lorenzo di Franceseo.

Contratto n.1005 in data 20/8/955 reg.a Brindisi

l'8/9/955 al n.348 mod.I vol.106

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantasei il giorno tre
del mese di maggio in Cisternino. " " "

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei lavori
alla presenza dell' Ing.Santostasi Francesco dell' Uf-
ficio del Genio Civile di Brindisi e dell'appaltato-
re, ha proceduto alla prova di carico dei solai di
copertura dostruiti dalla Ditta appaltatrice.

La prova e' stata eseguita sul solaio di copertu-
ra del primo piano, lato scala, appartamento testata
a monte.

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:
luce netta m.4,00; H = cm.20,5; h = 18,5 cm.
b = cm.50; s = cm.4.

Armatura dei travetti 2 ϕ 8

Il carico e' stato applicato ad una striscia lun-

ga m.4,00 e larga m.1,00.

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di appalto un~~a~~ sovraccarico accidentale di Kg.250 per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di m.4,00x4,18x250 = Kg.1000.

Tale carico e' stato realizzato in eccesso con n.30 tufi delle dimensioni di m.0,50x0,26x0,22 del peso medio di Kg.45 = Kg. 1.350=

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

a) lettura a solaio scarico mm. 0,00

b) " " " . totalmente
carico mm. 0,20

c) " " dopo lo scarico mm. 0,00

Freccia totale mm. 0,20

" elastica " 0,20

" permanente " 0,00

Del che si e' redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli interessati.=

L'IMPRESA

Roberto Vercellotti

L'INGEGNERE DEL GENIO CIVILE

Francesco Santo Flauto

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Francesco