

• • • • •

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio.

Contratto in data 25/8/1954 n.948 reg.a

VERBALE DI PROROGA

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei
lavori unitamente all'Impresa Antonucci Alberto fu
Leucio:

VISTO il contratto di cui in epigrafe

che a causa della nota prolungata inclemenza del tempo e delle continue piogge nella stagione invernale-primaverile, vari lavori di rifinitura qualiintonaci interni ed esterni, coloriture, pavimentazione e sistemazioni esterne ecc. non si sono potute eseguire tempestivamente;

che per tali motivi l'Impresa ha avanzato richiesta

di proroga di gg.90 (novanta)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

riconoscendo valide e non imputabili all'Impresa le
suesposte cause concede la chiesta proroga e fissan-
do il termine di scadenza per il giorno Ventitre
Novembre 1955.

Del che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Antonio Alb...

V. Vallarino

Visto:



IL PRESIDENTE

Mon. Ubaldo VALLARINO)

Ubaldo Vallarino