

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 5° e 6° Lotto di Case Po-
polari in FRANCAVILLA FONTANA - Legge 2/7/1949, n°
408 - Esercizio 1957/58.=

IMPRESA : SCHIAVONE Lorenzo

Importo contrattuale £. 38.827.800=

=0=0=0=0=0=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta il giorno trenta
del mese di maggio in FRANCAVILLA FONTANA

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Schiavone Lorenzo

VISTO il contratto n.1798 del 3/7/1958 registrato a
Brindisi il 7/7/1958 al n° 32 Mod.1 Vol.111;

VISTO il verbale di consegna in data 12/7/1958;

VISTO il verbale di sospensione in data 6/7/1959;

VISTO la perizia suppletiva in data 2/5/1959;

VISTO la provveditoriale n° 11807 del 18/7/1959

che approva la suddetta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo n°2177 del 7/10/1959 registra-
to a Brindisi il 12/10/1959 al n.624 Mod.1 Vol.114;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha convenuto
che i lavori si possono riprendere considerando che

il Comune di FRANCAVILLA FONTANA ha soltanto ora di
sposto la esecuzione del tronco di fognatura neces-
saria per servire oltre le palazzine sopraindicate,
anche le altre case popolari facenti parti dello
stesso comprensorio e per permettere il completamento
to delle opere esterne. =

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare
re in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende-
avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili
li giorni cinque e quindi l'ultimazione definitiva
dei lavori dovrà avvenire il giorno 3/6/1960. =

Del che si è redatto il presente verbale che, pre
via lettura e conferma, viene sottoscritto. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Schiavone

[Signature]

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo VALLARINO)

