

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

Soc. Coop. Edilizia "RISORGIMENTO" - Ceglie Messapico -

LAVORI per la costruzione di n° 2 Edifici Sociali
per i Soci della Soc. Coop. Edilizia "RISORGI-
MENTO" in Ceglie Messapico - alloggi n° 9 -
vani n° 63 - Legge 14/2/1963, N° 60. =

IMPRESA : GIOVANE Pietro - Villa Castelli -

CONTRATTO N° 7305 di rep. in data 24/2/1970 per No-
taio Pasquale SPADACCIO registrato in Osta-
ni il 26/2/1970 al n° 287 Vol. 140 Mod. I

IMPORTO LORDO £. 56.354.741,50

IMPORTO al netto del ribasso d'asta

dello 0,25% £. 56.213.854. =

VERBALE DI IMPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettanta, il giorno dieci
del mese di settembre in Ceglie Messapico. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni PERETTO, nel
la sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente
al Sig. GIOVANE Pietro, titolare dell'Impresa;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 28
febbraio 1970, che fissava l'ultimazione dei
lavori per il 28/2/1971;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 1 in
data 10 marzo 1970;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause per
cui vennero sospesi i lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto
che i lavori si possono riprendere,=

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da
osservare in merito alla ripresa dei lavori che si
intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora
disponibili giorni 356 (trecentocinquantesi), per
cui l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire il gior
no 31 agosto 1971.=

Dal che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(GIOVANNI Pietro) (Dott.Ing.Giovanni PERETTO)

[Handwritten signature of Giovanni Pietro]

[Handwritten signature of Dott.Ing. Giovanni PERETTO]

Visto:

LA STAZIONE APPALTANTE

Il Presidente

[Handwritten signature of the President]

