

7  
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori  
Agricoli Dipendenti in CEGLIE MESSAPICO - Legge 30

dicembre 1960 N° 1676 - Esercizio 1965 -

IMPRESA : SASSO Rocco - OSTUNI -

IMPORTO A BASE D'ASTA £. 47.750.000.=

IMPORTO NETTO DEL RIBASSO DEL 2,35% £. 46.627.875.=

~~~~~

#### VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasei il giorno diciannove del mese di novembre nel Cantiere dei lavori suddetti. -

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;

VISTO il contratto n° 4679 del 30/10/1965 registrato

a Brindisi il 17/11/1965 al n. 2166 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 30/11/1965 che

fissava per il giorno 24/11/1966 il termine

per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che non sono state fissate le quote di piano di scorrimento dei pozzetti E.A.A.P. non è possibile completare le opere di sistemazione esterne. =

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena

saranno pervenute dall'E.A.A.P. le quote di cui in-  
nanzi. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-  
servare in merito alla sospensione che decorre da  
oggi rimanendo ancora disponibili giorni sei. =

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,  
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle  
parti. =

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(SASSO Rocco) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*Sasso Rocco*

*[Signature]*

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO).

*[Signature]*