



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA - BARI

Comitato Tecnico Amministrativo

adunanza del 4/7/1972

COMPONENTI N°48

PRESENTI N°32

V O T O N°535
(come da verbale)

OGGETTO : FASANO (BR) - Legge 4/11/1963 n°1480 - Costruzione case po-
polari - Lotti 12°e 13°- Impresa Schiavone Lorenzo - Revi-
sione prezzi contrattuali.-

I L C O M I T A T O

Vista la provveditoriale 14/6/1972 con la quale è stata trasmessa
a questo Comitato, per esame e parere, la revisione prezzi in argomen-
to;

Esaminata la revisione medesima;

UDITO I RELATORI (Minchilli-Migneco)

P R E M E S S O :

PROGETTO - dell'importo a base d'appalto di £.74.530.000 -

APPROVAZIONE - D.P.n°26683 del 2/10/1967 -

AGGIUDICAZIONE - 28/6/1968 -

CONTRATTO - 30/8/1968 n°5198 di Rep.registrato a Brindisi il 5/9/1968
al n°1666, per l'importo di £.69.707.909 al netto del ribasso del 6,47%-

CONSEGNA DEI LAVORI - 19/10/1968 -

TEMPO CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - gg.360 -

TERMINE CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - 13/10/1969 -

SOSPENSIONI - dal 30/10/1968 al 28/4/1969; dal 2/3/1970 al 14/4/1970 -

NUOVO TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - 24/5/1970 -

STATO FINALE - in data 19/1/1971 di £.69.605.707 -

COLLAUDO - in data 13/11/1971 con esito positivo -

IMPORTO AMMISSIBILE A REVISIONE - £.69.605.707 -

DATA DELLA DOMANDA DI REVISIONE - 26/5/1970 -

PROCEDIMENTO REVISIONALE - Dagli atti revisionali si rileva:

- che si è operato seguendo il sistema di cui al D.L.6/12/1947 n°1501 ed alla circolare ministeriale 28/2/1948 n°663 ed in base alla legge 19/2/1970 n°76 (quest'ultima per quanto riguarda l'applicazione dell'alea contrattuale);
- che i prezzi delle opere all'aggiudicazione sono stati ricavati tutti dalle analisi tipo ministeriale;
- che la revisione è stata divisa in due periodi e precisamente :

1° periodo : dal 19/10/1968 al 30/10/1968 -

2° periodo : " 28/4/1969 " 23/5/1970 -

PERCENTUALE MEDIA LORDA DI AUMENTO DETERMINATA -

1° periodo : non operativo -

2° periodo : 21,39% -

COMPENSO REVISIONALE AL NETTO DELL'ALEA E DEL RIBASSO : £.10.321.000=

L'ELABORATO REVISIONALE è stato redatto dall'I.A.C.P.e confermato dall'Ufficio del Genio Civile di Brindisi.-

Tutto ciò premesso

C O N S I D E R A T O

- che la domanda di revisione in data 26/5/1970 è stata presentata entro i termini prescritti dal D.L.6/12/1947 n°1501;
- che l'aggiudicazione è avvenuta in data 28/6/1968 cioè posteriormente all'1/1/1948 e pertanto in relazione alle norme di cui alla legge 9/5/1950 n°329, l'istruttoria deve essere svolta con l'applicazione della legge 6/12/1947 n°1501;
- che in base alla legge 19/2/1970 n°76 la revisione deve essere divisa in due periodi nei quali va detratta rispettivamente l'alea del 10% per i lavori eseguiti dal 19/10/1968 al 30/10/1968 e del 5% per i lavori eseguiti dal 28/4/1969 al 23/5/1970;
- che l'I.A.C.P. ha impostata l'istruttoria in base alle suddette disposizioni;
- che lo stesso è pervenuto nel periodo operativo ad una percentuale media lorda di maggiorazione del 21,39% per un compenso lordo di £.14.509.103=;

- che detratta dal suddetto importo lordo l'alea contrattuale del 5% ed il corrispondente ribasso d'asta, è stato determinato il compenso netto da corrispondere all'impresa in £.10.321.000=;
- che l'impostazione dell'istruttoria è regolare in quanto è stata esperita secondo le norme di cui alla legge 9/5/1950 n°329 e le disposizioni di cui alla legge 19/2/1970 n°76.-

Tutto ciò premesso e considerato il C.T.A.all'unanimità esprime

I L P A R E R E

- che possa approvarsi l'istruttoria in oggetto determinando la percentuale media lorda del 21,39%;
- che si possa offrire all'impresa Schiavone Lorenzo per i lavori di che trattasi, a titolo di compenso definitivo la somma di £.10.321.000.=

I RELATORI

(Minchilli - Migneco)

VISTO : IL PRESIDENTE

(A.D'Alessandro)

Provveditorato alle Opere Pubbliche

COMITATO TECNICO CARI



IL SEGRETARIO