

6

GESTIONE I.N.A. C A S A
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

...=...=...

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI
IN BRINDISI = CANTIERE 855=

IMPRESA: Ing. PATI Giovanni di Vito

Importo al netto del ribasso £.47.088.543=

= = = = =

VERBALE DI SOSPENSIONE DI LAVORI

L'anno millenovecentocinquante il giorno 24
del mese di aprile in Brindisi;

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma - Direttore dei
lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 26/4/950;

CONSIDERATO: che è in corso di approvazione una
perizia suppletiva redatta in data 24/1/951 di
variante e miglioramento con una maggiore spesa
prevista di nette £. 5.138.539,48;

CONSIDERATO: che per eseguire talune opere di rifini-
mento comprese nel contratto principale occorre pro-
cedere all'esecuzione preventiva di altri lavori
previsti nella perizia suppletiva;

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori
medesimi i quali verranno ripresi non appena avvenu-
ta la approvazione della perizia suppletiva suddetta.

L'Impresa Ing. Patti Giovanni dichiara di non
avere nulla da osservare in merito alla sospensione
che decorre da oggi, rimanendo ancora utili giorni
Due . =

Di quanto sopra si redige il presente verbale
che previa lettura e conferma viene sottoscritto

dalle parti oggi stesso.=

L'IMPRESA

Luigi Sindona

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Francesco



Visto:

IL PRESIDENTE

Mariani