

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Mesagne.

Via Udine prolungamento - N.I Fabbricato - Alloggi 8-
vani convenzionali 44 - Legge 22/10/1971 - N. 865 -

" CANALE B "

IMPRESA: VITO PATI - Brindisi.

IMPORTO a base d'asta..... L. 70.840.000

IMPORTO comprensivo dell'aumento

d'asta del 58,20%..... L.112.068.880

CONTRATTO: N.5692 del 24/II/1975 reg. a Brindisi il
2/12/1975 al N.4333 Mod.I -

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.4

L'anno millenovecentosettantasette il giorno quattor-
dici del mese di novembre in Mesagne.

Il sottoscritto Dott.Ing. Carmine Sconosciuto, nella
sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al
Sig. Vito Pati, titolare dell'Impresa:

- visto il verbale di consegna in data 5/6/1975;
- visto il verbale di sospensione n.1 del 9/6/1975;
- visto il verbale di ripresa n.1 del 14/7/1976;
- visto il verbale di sospensione n.2 dell'8/10/1976;
- visto il verbale di ripresa n.2 del 17/2/1977;
- visto il verbale di sospensione N.3 del 24/2/1977;
- visto il verbale di ripresa n.3 del 27/4/1977;

- Considerato che non è possibile realizzare l'applicazione dell'intonaco plastico, atteso che le murature, sulle quali è stato già applicato l'intonaco di sottofondo manifestano ampie chiazze di umidità che potrebbero danneggiare il plastico medesimo;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ne dispone la sospensione fino a quando le condizioni che hanno determinato la sospensione non permetteranno la ripresa, fermo restando che rimarranno disponibili per l'esecuzione dei lavori giorni 62 (sessantadue) in totale.

Dal che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-


L'IMPRESA

(Vito Pati)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Carmine Sconosciuto)



VISTO: IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Antonio Longo)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

