

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di Case Popolari in OSTUNI -
(BR) - contrada Marangia-Legorgole - Lotto 26° -
Esercizio 1968 - D.L. 28/3/1968 e 22/10/71, n.865 -
IMPRESA: Dott.Ing. Olindo ANGELINI, - Fasano (BR) -
IMPORTO: a base d'asta £. 69.950.000=

" comprensivo dell'aumento
 d'asta del 149,77% e dimi
 nuito della fidejussione
 dello 0,20% " 174.364.687=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentosettantasette il giorno due
del mese di Dicembre nel cantiere dei lavori sud-
detti;

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Dott.Ing. Olin-
do ANGELINI:

- VISTO il contratto n.5718 del 20/9/1976 registra-
to a Brindisi il 22/9/1976 al n.3792 Mod.I°;
- VISTO il verbale di consegna del 20/5/1977;
- VISTO il verbale di sospensione del 25/5/1977;
- VISTO il verbale di ripresa del 3/6/1977;

- CONSIDERATO che a causa del perdurare delle cattive condizioni atmosferiche e data la particolare ubicazione del cantiere che rende difficoltoso lo approvvigionamento dei materiali.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ritenendo che allo stato attuale i lavori non possono proseguire a ritmo normale, ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena le condizioni atmosferiche miglioreranno.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 179 (centosettantanove).

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Olimpio ANGELINI) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)