

~~GESTIONE INA-CASA~~

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

==

Lavori di costruzione <sup>12 lotte</sup> ~~case~~ <sup>popolari</sup> per lavoratori in <sup>Tuturano</sup> ~~Torchia-~~  
~~relo-cant. 7670.~~ (faz. di Brindisi) Es. 1950/51

Impresa: Schiavone Iaca fu Samuele

Importo contratto al lordo

7.100.000  
 £. 6.400.000

" al netto del ribasso d'asta

del <sup>031</sup> ~~0,01%~~

7.077.990  
 £. 6.399.360

Contratto <sup>n° 1114</sup> ~~no 869~~ in data <sup>16/6/56</sup> ~~1/4/54~~ reg. a Brindisi il

<sup>27/6/1956</sup> <sup>1843</sup> <sup>108</sup>  
~~12/4/1954~~ al n. ~~1517~~ mod. I vol. ~~104.~~

==

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno <sup>sette</sup> millenovecentocinquantacinque il giorno tre  
 del mese di <sup>giugno</sup> ~~febbraio~~ nel cantiere di lavori suddetti.

VISTO il contratto in data <sup>16/6/56</sup> <sup>1114</sup> ~~1/4/54~~ n. ~~869~~ reg. a Brin-  
<sup>27/6/1956</sup> <sup>1843</sup> <sup>108</sup>  
 disì il ~~12/4/54~~ al n. ~~1517~~ mod. I vol. ~~104;~~

VISTO il verbale di consegna in data <sup>30/7/1956</sup> ~~12/4/54;~~VISTO l'art. <sup>12</sup> ~~10~~ del Capitolato Speciale d'Appalto che

stabilisce il termine per l'ultimazione dei

lavori in <sup>mesi otto</sup> ~~giorni centottanta~~ naturali e conse-

cutivi a partire dal verbale di consegna e

quindi in data <sup>29/3/1957</sup> ~~3.10.1954;~~VISTO il verbale di proroga in data <sup>29/3/1957</sup> ~~2/10/1954~~ che

<sup>13</sup>  
fissa il nuovo termine di scadenza per il giorno

22/11/1954;

13/5/1957

14/5/1957

VISTO l'ordine di servizio <sup>13</sup> in data 25/11/1954

che a norma dell'art. 10 del Capitolato Speciale

d'Appalto, dichiara l'Impresa Schiavone Luca

in mora a far data dal giorno 23/11/1954

Il sottoscritto direttore dei lavori, Ing. Giovanni  
Roma ha provveduto, in contraddittorio con l'Impresa  
ad una ricognizione dei lavori medesimi constatandone  
la loro ultimazione in data odierna e quindi con gior-  
ni <sup>21</sup> 72 di ritardo.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-  
via lettura e conferma viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Luca Schiavone

*[Signature]*

Visto

IL PRESIDENTE

(Gen. Ubaldo VALLARINO)



*[Signature]*