

32

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

.....=====

Lavori di costruzione di una palazzina di case per
Lavoratori in BRINDISI - Cant.17002 - Coop.AZZURRA-
Impianto di riscaldamento
Importo dei lavori.....L.2.760.000.=

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione dell'im-
pianto di riscaldamento alle Case per Lavoratori in
Brindisi per n.12 alloggi-vani contabili 69.=

CONTRATTO: I lavori furono affidati alla Ditta PECERE
Domenico con contratto del 4.5.1961 n°3639 Reg. a
Brindisi il 17.5.1961 al n.2273 Mod.I - per l'impor-
to complessivo di L.2.760.000.=

DIRETTORE DEI LAVORI: I sottoscritti Dott.Ingg.Giu-
seppe MARASCO e Ugo LONOCE.=

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero con-
segnati all'Impresa con verbale del 18.5.1961 e poi
chè veniva fissato in gg.60 naturali consecutivi il
tempo utile per la loro ultimazione, la scadenza do-
veva avvenire il 16.7.1961.=

- In effetti i lavori vennero ultimati in data 16 Lu

que impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere necessarie e cioè: fornitura e posa in opera di tubazioni, radiatori, caldaia, ecc.

BRINDISI, li 13.8.1962

LA DIREZIONE DEI LAVORI

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

