

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione case popolari nel Comune di FRANCAVIL-
LA FONTANA - Alloggi n. 28 - Legge 5.8.1978 n.457 art.

41 IV Biennio -

Impresa: Teodoro LAGUERCIA - BRINDISI -

CONTRATTO: n.6143 di Rep. del 21.10.1987 registrato
a Brindisi il 27.11.1987 - al n. 4453 -

VERBALE DI PROVA IDRAULICO A CALDO

L'annomillenovecentottantanove il giorno sei del mese
di Marzo a seguito di preavviso, sono convenuti sul
luogo dei Lavori il sottoscritto Arch. Pitro ORESTA
Direttore dei Lavori ed il sig. LAGUERCIA Teodoro titolare
dell'Impresa su indicata.


Il Direttore dei lavori, alla presenza continua dell'inter-
venuto e con la scotrta del progetto esecutivo ha proceduto
alla prova idraulica a caldo previa prova preliminare
di circolazione, di tenuta e di ditelazione, a mezzo
di fluidi scaldanti, così come prescritto dal Capitolato
Speciale d'Appalto.

Pertanto, avviato l'impianto e raggiunta la temperatura
di 90° sia in caldaia che in tutta la rete di distributiva,
si è proceduto ad una accurata ispaezione tutti i corpi
scaldanti. Quindi, si è potuto constatare che non si

è potuto constatare che non si sono verificate fughe e deformazioni permanenti e che il vaso di espansione ha contenuto sufficientemente l'aumento di volume dall'acqua nell'impianto. In conseguenza a quanto constatato, si ritiene la prova effettuata pienamente positiva.


L'IMPRESA

(LAGUERCIA TEODORO)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. Pitro ORESTA)



VISTO: L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

