

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI di costruzione di case Popolari in BRINDISI -

S.Elia Est - lotto "G" - Alloggi n.34 - Vani
convenzionali 210.=

LEGGE 15/10/1975, n.492 - art.4 - 3° comma - I.I.
n.001/48/1.=

IMPRESA: SARDELLA Tommaso - Fasano -

IMPORTO: a base d'asta £. 495.600.000

" al netto del ribasso d'asta

del 5,52% £. 468.242.880

CONTRATTO in data 14/6/1977 n.5757 di repertorio, re

gistrato a Brindisi il 22/6/1977 al n.2509

Mod.I°.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.5

L'anno millenovecentottanta, il giorno undici del
mese di Marzo in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
SARDELLA Tommaso, titolare dell'Impresa;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
21/7/1977;

- VISTO il verbale di sospensione n.1 del 25/7/77;

- VISTO il verbale di ripresa n.1 del 3/11/1977;
- VISTO il verbale di sospensione n.2 del 4/12/1977;
- VISTO il verbale di ripresa n.2 del 15/5/1978;
- VISTO il verbale di sospensione n.3 del 16/1/1979;
- VISTO il verbale di ripresa n.3 del 22/3/1979;
- VISTO il verbale di sospensione n.4 del 3/4/1979;
- VISTO il verbale di ripresa n.4 dell'1/2/1980;
- CONSIDERATO che i lavori principali sono stati già ultimati e che é in corso di approvazione la perizia per le sistemazioni esterne di urbanizzazione;
- CONSTATATO che, a causa di quanto innanzi, non si possono ultimare le opere di sistemazione esterna, ne dispone la sospensione fino a quando non saranno cessate le cause di impedimento stesso.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare, fermo restando che rimarranno disponibili per l'esecuzione dei lavori stessi giorni venticinque (25) in totale.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(Tommaso SARDELLA)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Antonio LONGO)

