

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LAVORI di costruzione di abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in S.PIETRO VERNOTICO -

LEGGE 30.12.1960, n. 1676 -

Esercizio 1.1.1972 - 31.12.1974 -

IMPRESA: Antonio AMORUSO - Brindisi -

IMPORTO lordo a base d'asta L. 169.253.470=

IMPORTO netto del ribasso 0,22% .. L. 168.881.113=

#####

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.3

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno di-
ciannove del mese di Agosto, nel Cantiere dei lavo-
ri suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori:

- VISTO il contratto n.5586 del 14.3.1973 registra-
to a Brindisi il 16.3.1973 al n.1209 Mod.I;
- VISTO il verbale di consegna in data 26.4.1973;
- VISTO il verbale di sospensione del 19.2.1974;
- VISTO il verbale di ripresa del 27.3.1974;
- VISTO il verbale di sospensione in data 8.4.1974;
- VISTO il verbale di ripresa in data 13.7.1974;
- CONSIDERATO che in data 9/8/1974 è stata redatta

perizia suppletiva per lavori di completamento attrezzatura area per un importo netto di £.17.829.884, in corso di approvazione.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata la predetta perizia e stilato il relativo atto aggiuntivo.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni undici.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Antonio AMORUSO)

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

Amoruso Antonio

Longo Antonio