

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Ceglie
MESSAPICO-Prolungamento via Bari-n. 1 fabbricato -
alloggi n. 7 - Vani convenz. 46.

LEGGE 22/10/1971 n. 865 - ART. 68/a - Canale A -

IMPRESA: Sardella Tommaso - FASANO -

IMPORTO: a base d'asta.....£. 74.060.000;

" comprensivo dell'aumento

d'asta del 44,80%.....£. 107.238.880;

CONTRATTO in corso di perfezionamento.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

(L'anno millenovecentosettantacinque, il giorno tre
del mese di giugno nel Cantiere dei Lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott. Ing. ANTONIO LONGO, Diret-
tore dei Lavori:

VISTA l'ordinanza 22/75 del 28/4/75 con cui si au-
terizzava la consegna dei lavori sotto riserva di
legge:

VISTO il verbale di consegna in data 21/5/75 che
fissa per il giorno 15 maggio 1976 il termine per
l'ultimazione dei lavori:

CONSIDERATO che l'Ufficio Tecnico Comunale di Ceglie

M. non ha ancora fornito il verbale di allineamento e quote.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena questo ISTITUTO sarà in possesso del verbale di cui innanzi.

L'impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 347 (trecentoquarantasette). Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

TOMMASO SARDELLA

(DOTT. ING. ANTONIO LONGO)

VISTO



IL PRESIDENTE

(DOTT. RAFFAELE FISCHETTO)