

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in loc.

Brindisi - Cooperativa "EPOCA" - Cant.16706 -

Impresa: CAPETO Luigi - BRINDISI -

Importo a base d'asta L.38.770.000.=

Importo netto del ribasso del 5,00% " 36.831.500.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno dieci
del mese di Aprile nel Cantiere dei lavori suddetti.

I sottoscritti Dott.Ingg.Leonardo POTI' e Pietro
PIZZOLANTE, Direttori dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 9.5.1960;

VISTO l'Art.10 del Capitolato Speciale di Appalto
che fissa in giorni 360 consecutivi e conti-
nui il termine per l'ultimazione dei lavori e
quindi al 3.5.1961.=

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una peri-
zia suppletiva per supero di fondazioni e lavori di
miglioramento relativa ai lavori in oggetto;

I sottoscritti hanno dichiarato sospesi i lavori
medesimi che verranno ripresi non appena sarà appro-

vata l'accennata perizia suppletiva.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi, rimanendo utili giorni ventiquattro. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

LA DIREZIONE DEI LAVORI

(CAPETO Luigi)

(Dott. Ingg. Leonardo POTI' E PIETRO

PIZZOLANTE)

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con/te Ubaldo H. VALLARINO)

