

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di riparazione di case per lavateri in Cisternino - Ex Cantiere 7083.-

= = =

Impresa: Cannarile Martino

Importo contrattuale L. 770.000.-

Contratto in data 29/5/1957 reg.a Brindisi il 5 Giugno 1957 al n. 3797 mod. II vol. II 7.

= = =

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette, il giorno due del mese di Settembre in Cisternino.-

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa Cannarile Martino;
VISTO il verbale di consegna in data 29/5/1957 che fissava per il giorno 30 Luglio 1957 la ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione in data 24/6/1957;
CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che avevano determinata la sospensione dei lavori.-

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere.-

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare

in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni trentasette e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno otto del mese di Ottobre 1957.-

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.-

L'IMPRESA

Carminio Gattuso

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

[Signature]

