

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI OTTAV

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN
DISI - Quartiere S. Elia - P.T. n° 567 - Cantiere 1633

- Alloggi 82 -

IMPRESA: CORRADO Pier Mancello - Oria

CONTRATTO: n° 5219 del 21/11/1970 registrato a Brin-
disi il 29/11/1968 al n° 2219 Mod. I

VERBALE DI PROROGA N° 1

VERBALE DI PROROGA N° 1

L'anno millenovecentosettanta il giorno trenta del
mese di maggio in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore

dei Lavori:

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 15/1/1969 che

fissava per il giorno 9/1/1970 il termine per

l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva in data 12/11/1969;

VISTO la delibera n° 209 del 6/12/1969 che approva
detta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo n° 5287 del 19/12/1969 re-
gistrato a Brindisi il 29/12/1969 al n° 2389

Mod. I;

VISTO l'ordine di servizio n°1 in data 10/12/1969 che
proroga di giorni 60 il termine per l'ultima-
zione dei lavori, per cui il termine utile ver-
rà a scadere il 10/3/1970;

VISTO l'istanza rivolta a questo I.A.C.P. dall'Im-
presa CORRADO Pier Marcello -Oria- in data 2
febbraio 1970 n°768, con cui veniva richiesta
una proroga al termine utile di ultimazione
dei lavori;

VISTO la validità dei motivi adottati dall'Impresa a
giustificazione del ritardo sui tempi di ese-
cuzione delle opere;

VISTO la delibera n°228 del 30/5/1970 del Contiglio
di Amministrazione Integrato per la Gestione
Speciale GESCAL di questo Istituto con la qua-
le veniva concessa all'Impresa una proroga di
giorni centoottanta. =

IL DIRETTORE DEI LAVORI, in esecuzione della deli-
bera Consiglieri n°228 del 30/5/1970 che ritiene va-
lide le ragioni adottate, accorda la richiesta pro-
ruga di giorni 180 (centoottanta) a partire dalla
data dell'istanza rivolta dall'Impresa in oggetto
a questo Istituto in data 30/1/1970, per cui si fissa
il nuovo termine di scadenza per il giorno 29/7/1970. =
Del che si è redatto il presente verbale che, previa

lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CORRADO Pier Marcello)

(Dett. Ing. Giovanni ROMA)

Corrado Pier Marcello

Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

