

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA

PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori: completamento case per lavoratori al Quartiere S. Elia in Brindisi Lotto B Legge 14/2/1963 n.60 e successive integrazioni e modifiche.

Impresa: Immobiliare Scipione Capece Napoli

Contratto: in data 15/2/1977 n.5731 di repertorio registrato a Brindisi il 12/3/77 al n.868 mod.3

Importo: al netto del ribasso del 4,66% L.790.523.460

~~~~~

**VERBALE DI SOSPENSIONE N.3**

L'anno millenovecentosettantotto il giorno sei del mese di novembre in Brindisi. Premesso: che con verbale di consegna sotto riserva di legge in data 18/1/77 venivano consegnati in lavori.

- che con verbale di sospensione n.1 in data 19/1/77 venivano sospesi i lavori per l'impraticabilità del cantiere dovuta all'ingombro dell'attrezzatura della Impresa Vittorio Pampo.

- che con verbale di ripresa n.1 in data 23/5/77 furono ripresi i lavori;

- che con verbale di sospensione n.2 in data 16/2/78 venivano sospesi i lavori per le avverse condizioni atmosferiche;

- che con verbale di sospensione ripresa n.2 in data

18/3/78 venivano ripresi i lavori;

Considerato: che durante l'esecuzione dei lavori di scavo per i collettori fognanti sono stati rinvenuti cavi elettrici di alta tensione, in attesa dello spostamento non possono proseguire i lavori di allacciamenti di impianti: idrico, igienico, forza motrice e completamento dei piazzali e porticati.

Il Sottoscritto Direttore dei Lavori alla presenza dell'Impresa Immobiliare Scipione Capece rappresentata dall'Amm.re Unice Sebastiano Marulli d'Ascoli, dispone di sospendere i lavori a decorrere da oggi, per le causali su esposte, di ciò si redige il presente verbale restando ancora giorni 11 consecutivi.

L'IMPRESA

Impr. SCIPIONE CAPECE  
CANTIERE V. CA  
BRINDISI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Pier Francesco PINTO)

IL DIRETTORE TECNICO  
(Dott. Ing. Antonio Longo)

