

GESTIONE I.N.A.=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in S.VI
TO DEI NORMANNI (Brindisi) - Via Tevere - Can
tiere 16979 -

IMPRESA : CARLETTI Franco = BRINDISI =

Importo contrattuale..... £. 147.642.750.=

~~~~~

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI BALCONI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno ventitre  
del mese di ottobre in(BRINDISI),S.VITO DEI NORMANNI.--

I sottoscritti Dott.Arch.Fortunato PIGNATELLI ed  
Ing.Pasquale LANZILOTTI, Direttori dei Lavori, con la  
assistenza del Geom.Vincenzo PIERRI e alla presenza  
dell'Impresa CARLETTI Franco, hanno proceduto alla  
prova di carico dei balconi costruiti dalla predetta  
Impresa.=

La prova è stata eseguita su un balcone della pa-  
lazzina n° 3 Scala D, piano secondo.=

Le caratteristiche della soletta caricata sono le  
seguenti :

aggetto ml. 0,70; larghezza ml.3,40; armatura a sbal-  
zo; spessore all'incastro ed all'estremo cm.20; cemen

to tipo 680. =

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto un sovraccarico di Kg. 400/mq. si è proceduto a caricare il balcone su tutta la superficie con un sovraccarico di Kg. 500/mq. =

Carico prescritto :  $3,40 \times 0,70 \times 400 =$  Kg. 952. =

" di prova :  $3,40 \times 0,70 \times 500 =$  " 1.190. =

Tale peso si è realizzato con n° 23 tufi del peso complessivo di Kg. 1.200. =

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti risultati :

Lettura a soletta scarica : ore 8,10 del  
23/10/1961 mm. 0,00

" " " carica : ore 8,30 del  
23/10/1961 " 0,40

" " " " : ore 13,30 del  
23/10/1961 " 0,45

" " " scarica : ore 10,00 del  
24/10/1961 " 0,40

" " " : ore 16,00 del  
24/10/1961 " 0,25

Freccia totale = 0,45  
" elastica = 0,45


" permanente = 0,25

Del che si è redatto il presente verbale che pre

via lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.=

L'IMPRESA

(CARLETTI Franco)




p.L'Istituto Autonomo Case Popolari

(Geom. Vincenzo PIERRI)

*Vincenzo Pierri*

LA DIREZIONE DEI LAVORI



V i s t o :

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

