



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

==.==.==.==

Legge: 22/10/71 n° 865 - Art. 68/a (Canale A).-

- LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in Ceglie Messapico - Lotti 1°,
2°, 3°, 4°, 5°, e 6° ex Legge 640 - Viale Risorgimento.

IMPRESA: MANGHISI geom. Luigi - Monopoli

IMPORTO: a base d'asta..... £. 34.565.000

" al netto del ribasso d'asta

(4,70)..... £. 32.940.445

CONTRATTO: in data 3/10/1977 n° 5771 di Rep., regi-
strato a Brindisi il 17/10/1977 al n° 3883, Mod. I.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentosettantasette il giorno 15
(quindici) del mese di Novembre in Ceglie M.^{co}.

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, nella
sua qualita' di direttore dei lavori, unitamente al
Geom. Manghisi Luigi - esecutrice dei lavori in og-
getto;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data
26/7/1977 che fissava la ultimazione degli stessi il
21/1/78;

Considerato che non si puo' proseguire nei lavori
relativi alle opere di rivestimento dei prospetti

esterni a causa del perdurare delle precipitazioni atmosferiche, il

Il sottoscritto Direttore dei lavori ordina la la sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 68 gg. alla ultimazione dei lavori.

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(MANGHISI geom. Luigi)

Luigi Manghisi

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Antonio Longo)

Visto: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)