

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LEGGE 27/5/1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in BRINDISI alla Via
Versilia, Largo Peucetia, Alto Adige, delle
Murge - ex cant. 11251 - (PERIZIA N. 23).

IMPRESA: Geom. Cesario PERUGINO - Brindisi -

IMPORTO: dei lavori a base d'asta

a carico del finanziamen

to di cui alla Legge 166 £. 55.113.605.-

Idem a carico dell'IACP. " 14.836.395.-

IMPORTO: dei lavori a base d'asta £. 69.950.000.-

CONTRATTO in data 1/12/1978 n.5879 di Rep., regi-

strato a Brindisi l'11/12/1978 al n.4629

Mod.I°.-

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantanove il giorno 7 (set-
te) del mese di Giugno in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Im-
presa PERUGINO Cesario, esecutrice dei lavori in
oggetto:

- 91
- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 7/8/1978 che fissava l'ultimazione degli stessi per il giorno 3/4/1979;
 - VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 16/2/1979;
 - CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che avevano determinato la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori medesimi si possono riprendere.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo disponibili giorni 47 (quarantasette), per cui l'ultimazione definitiva dei lavori resta fissata per il giorno 23 Luglio 1979.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=-

L'IMPRESA

(Geom. Cesario PERUGIA) (Ing. Antonio LONGO)

