

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA  
PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 11.3.1988 n.67 art.22 - 6° biennio 1a trance

P.I. n. 137/007/1.

Lavori di costruzione di n. 20 alloggi di E.R.P.

nel Comune di Fasano - Contrada Gravinelli -.

IMPRESA Gennari Umberto da Oria.

IMPORTO a base d'asta L. 1.113.481.000

IMPORTO al netto del ribasso

d'asta del 3,25% L. 1.077.292.868

CONTRATTO del 3.6.1992 n° 6184 di Rep. registrato

a Brindisi il 4.6.1992 al n. 1342 Mod.I°.

VERBALE DI SOSPENSIONE N.1

L'anno millenovecentonovantatre il giorno venticin-  
que del mese di febbraio in Fasano, si sono trovati:

-L'ing. Antonio LONGO Direttore dei Lavori;

-il geom. Umberto GENNARI titolare dell'impresa  
omonima;

-Vista la concessione edilizia n. 442/92 del 18.12.92;

-Vista la delibera del Presidente di questo I.A.C.P.

n. 062/92 del 24.2.1992 che autorizza la consegna  
dei lavori sotto riserva di legge.

VISTO il verbale di consegna in data 8.2.1993;

CONSIDERATO che é in corso di elaborazione un pro=  
getto esecutivo di variante che dovrà essere sotto=


posto all'approvazione da parte del C.E.C. del Comune di Fasano;

CONSTATATO ciò il Direttore dei Lavori ne dispone la sospensione dei lavori in data odierna e saranno ripresi allorquando sarà approvato il precitato progetto di variante.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare fermo restando disponibili giorni 408 in totale per l'ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA  
(Geom. Umberto GENNARI)



IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

