

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

Soc.Coop.Edilizia "RISORGIMENTO" -CEGLIE MESSAPICO-

LAVORI per la costruzione di n° 2 Edifici Sociali
per i Soci della Soc.Coop.Edilizia "RISORGI-
MENTO" in Ceglie Messapico - alloggi n° 9 -
vani n° 63 - Legge 14/2/1963, n° 60.=

IMPRESA : GIOVANE Pietro - Villa Castelli -

CONTRATTO N° 7305 di rep. in data 24/2/1970 per No-
taio Pasquale SPADACCIO registrato in Ostu-
ni il 26/2/1970 al N° 287 Vol.140 Mod.I

IMPORTO LORDO £. 56.354.741,50

IMPORTO al NETTO del ribasso d'asta

dello 0,25% £. 56.213.854.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosettantuno il giorno otto
del mese di gennaio in Ceglie Messapico.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni PERETTO, nel-
la sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente
al Sig. GIOVANE Pietro, titolare dell'Impresa;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 28
febbraio 1970,

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 1 in

in data 10 marzo 1970;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 1 in data
10 settembre 1970 che fissava l'ultimazione
dei lavori per il 31 agosto 1971;

CONSIDERATO che le avverse condizioni atmosferiche
(neve, pioggia e gelate) non consentono il normale
andamento del lavoro, compromettendo la buona riuscita
dell'opera;


Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i
lavori che saranno ripresi non appena miglioreranno
le condizioni atmosferiche.=

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare
in merito alla sospensione dei lavori che si
intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora
disponibili giorni 236. (duecentotrentasei).=

Dal che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA
(GIOVANE Pietro)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni PERETTO)



V i s t o :

LA STAZIONE APPALTANTE

Il Presidente

