

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 5.8.1978, n.457 - Art. 41 -

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

al Rione Perrino - Lotti K 1 e 2 - Comparto "M"

Settore B - P.I. 001/70/1 -

Impresa: DE.GE.CO. - s.r.l. - BARI -

Importo netto dei lavoriE.748.376.744.=

Contratto in corso di registrazione.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 1

L'anno Milleenovecentottanta il giorno 18 (diciotto)
del mese di Giugno in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei lavori, unitamente al Rag.
Gerardo DE GENNARO in rappresentanza dell'Impresa
DE.GE.CO. s.r.l. da Bari, esecutrice dei lavori su
di che trattasi;

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data
11.3.1980;


- Visto il verbale di sospensione dei lavori in data
14.3.1980;

- Considerato che sono venute a cessare le ragioni
che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Poiché per la ultimazione dei lavori stessi restano ancora disponibili 497 giorni naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene fissata per il giorno 27.10.1981. Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene ~~appena~~ sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA
(DE.GE.CO.s.r.l. Bari)



DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

