

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI-

S.Elia Est - Lotto G - Alloggi n.34 - Vani Convenz.

210.=

LEGGE 16/10/1975, n.492 - Art.4 - 3° comma - P.I.

n.001/48/1.=

IMPRESA: Tommaso SARDELLA - Fasano -

IMPORTO: a base d'asta £.495.600.000

" al netto del ribasso d'asta

del 5,42% " 468.242.880

CONTRATTO in data 14/6/1977 n.5757 di repertorio,

registrato a Brindisi il 22/6/1977 al n.

2509 Mod.I°.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 2

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno quattordici del mese di Dicembre in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig. Tommaso SARDELLA, titolare dell'Impresa;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 21 Luglio 1977;

- VISTO il verbale di sospensione n.1 del 25/7/1977;

- VISTO il verbale di ripresa n.1 del 3/11/1977;
- CONSIDERATO che la pioggia torrenziale ha sommerso gli scavi;

- CONSTATATA l'impraticabilità dei luoghi in cui sorge il cantiere;

poichè i lavori non possono procedere utilmente a regola d'arte, ne dispone la sospensione fino a quando le condizioni metereologiche non permetteranno la ripresa.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare, fermo restando che rimarranno disponibili per l'esecuzione dei lavori giorni 315 (trecentoquindici) in totale.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Tommaso SARDELLA) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

