

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di case per lavoratori in Brindisi

Rione Commenda - Piano acceleramento - I° lotto - Cant. 3023

Impresa Antonucci Alberto fu Leucio

3° STATO^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 9 agosto 19 51

CONTRATTO in data 28/6/51 approvato Reg. a Brindisi il 4/7/51
al n. 41 mod. I vol. 99

data N.....

Importo del progetto	L.	133.575.345	Data della consegna	20/6/51
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,22</u> per cento	»	130.605.973	Data dell'incominciamento dei lavori	20/6/51
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	19/6/52
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev.	»		
	» lavori ad economia	»	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e direz.	»	Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.			» in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. a ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	1C	Scavo di sbancamento mc.	1620,=	480=	777.600,=	
2	2C	" " fondazione "	700=	650=	455.000=	
3	3C	Calcestruzzo a 200 "	58930	4900=	2.888.550=	
		sommario lavori a misura				4.121.150=
		B) LAVORI A FORFAIT				
4	12	Cap.-Rustico				
		7.241,45x0,54 = mc.	391.038	3874=		15.148.81212
		Sommario lavori a misura e forfait				19.269.96212
		C) MATERIALI IN PROVISTA				
5	17B	Conci di tufo n.	5000=	40=	200.000=	
6	26B	Carpato mc.	30=	5500=	165.000=	
7	11B	Calce spenta "	140=	4200=	588.000=	
8	20B	Ferro Kg.	30000=	120=	3.600.000=	
9	23B	Abete in tavole (per infissi)				
		si) mc.	90=	40000=	3.600.000=	
10	19B	Laterizio per solai mq.	150=	900=	135.000=	
		Sommario			8.288.000=	
		0,85x8.288.000				7.044.800=
		Totale lavori e provviste				26.314.76212
		a dedurre il ribasso del 2,22%				534.18771
		Restano nette				25.730.57441
		IL PRESIDENTE		IL DIRETTORE DEI LAVORI		
		<i>Manari</i>		<i>Manari</i>		