

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI.=

Lavori di costruzione di abitazioni per Lavora-
tori Agricoli Dipendenti in Oria. Via Provincia-
le per Latiano.=

Legge 30.12.1960 n. 1676 -esercizio 1969-70-

V° P.I. e alloggi n. 13 vani 102.-

IMPRESA: GENNARI GENNARO DA ORIA.=

IMPORTO a base d'asta L. 108.699.142.-

Importo maggiorato del 13,60%

-0,20%=13,40% L. 123.264.827

CONTRATTO: in data 30.11.1973 n. 5603-registra-

to a Brindisi il 4.12.1973 al n. 4785

Mod. I.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 5

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno
quindici del mese di luglio in Oria.=

Il Sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO
nella sua qualità di Direttore dei Lavori, uni-
tamente al Sig. GENNARI Gennaro titolare della
impresa.=

VISTO: il contratto in epigrafe;

VISTO: il verbale di consegna in data 20.12.73;

VISTO: il verbale di sospensione n. 1 in data

24 dicembre 1973

VISTO: il verbale di ripresa n. 1 in data
11 febbraio 1974; ---

VISTO: il verbale di sospensione n. 2 in data
28 febbraio 1974;

VISTO: il verbale di ripresa n. 2 in data
22 aprile 1974;

VISTO: il verbale di sospensione n. 3 in data
21 maggio 1974;

VISTO: il verbale di ripresa n. 3 in data
1 agosto 1974;

VISTO: il verbale di sospensione n. 4 in data
27 gennaio 1975;

VISTO: il verbale di ripresa n. 4 in data
20 aprile 1975;

VISTO: il verbale di sospensione n. 5 in data
30 maggio 1975.=

CONSIDERATO: che sono venute a cessare le cause
di impedimento.=

Il Sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenu
to che i lavori si possono riprendere.=

L'impresa ha dichiarato di non aver nulla da os
servare in merito alla ripresa dei lavori che
si intende avvenuta in data odierna, rimanendo
ancora disponibili giorni 90 (novanta) per cui

l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire il
12 ottobre 1975.=

Del che si é redatto il presente verbale che, previa
previa lettura e conferma viene sottoscritto
dalle parti.=

L'IMPRESA

