

7

GESTIONE INA=CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN

S.PIETRO VERNOTICO = CANTIERE 12190

Impresa: S.r.l. "La Generale Costruzioni"

Contratto n.1797 del 3/7/1958 reg.a Brindisi il

7/7/1958 al n.31 mod.I vol.111

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentosessanta il giorno venti del mese di gennaio in S.Pietro Vernotico:

Il sottoscritto Ing.Direttore dei lavori, alla presenza dell'Impresa "La Generale Costruzioni", del geom.Giovanni Guadalupi, rappresentante dell'I.A.C.P. di Brindisi, ha proceduto alla prova di carico dei solai di copertura costruiti dalla predetta Impresa.

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura del piano rialzato; vano lato matrimoniale; appartamento dell'ala destra.

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:

luce netta m.4,05; H = cm.20,5; h = cm.18,5; b = 66cm.

s = cm.4.

Armatura delle nervature: 1 $\emptyset$ 10 sagomato + 1 $\emptyset$ 8

