

5
LEGGE: 30.12.1960 n. 1676

PIANO COSTRUZIONE ABITAZIONI LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI
AMPLIAMENTO E RIATTAMENTO DI UNA ABITAZIONE NEL COMUNE DI ORIA
ALLA VIA G. DE JACOBIS
DITTA: DE MILITO MARIA PAOLA.-

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

~~Premesse~~

Visto il ~~che con~~ contratto in data 15.4.1965 n. 4581 registrato a Brindisi
il 23.4.1965 al n. 816 mod. 71/M.-

Premesse: - che i lavori sono stati iniziati il 14.3.1965 come risulta dal verbale
di inizio lavori in pari data.-
- che i lavori dovranno essere ultimati entro tre mesi (novanta giorni)
dal loro inizio e cioè non oltre il giorno 13.8.1965.-

Oggi 3 luglio 1965 il sottoscritto direttore dei lavori, considerando
che i lavori di ampliamento e riattamento della abitazione nel Comune di
Oria, alla Via G. De Jacobis sono stati sospesi per ordine del Sindaco
del Comune di Oria, per consentire alla Commissione Edilizia di effettuare
il sopralluogo per l'allineamento da dare al muro che dà sulla Via Mura-
glie Lama, in data 3.7.1965

O

O R D I N A

alla sig.ra De Milito Maria Paola di sospendere i lavori a partire dal
3 luglio 1965 salvo a riprenderli inseguito a successiva ordinanza.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Pasquale Attanasi)

LA PROPRIETARIA
(De Milito Maria Paola)

De Milito Maria

