



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==00000==-----

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in Ceglie Messapico - Lotti 1°,
2°, 3°, 4°, 5°, e 6° ex Legge 640 - Viale Risorgi-
mento.-

LEGGE: 22/10/1971 n° 865 - Art. 68/a - Canale A)...

IMPRESA: MANGHISI geom. Luigi - MONOPOLI

IMPORTO: a base d'asta.....£. 34.565.000

" al netto del ribasso d'asta

(4,70).....£. 32.940.445

CONTRATTO: in data 3/10/1977 n° 5771 di Rep. regi-
strato a Brindisi il 17/10/1977 al n° 3883, Mod. I.

-----=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 16
(sedici) del mese di Febbraio in Ceglie Messapico.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio Longo, nella
sua qualita' di direttore dei lavori, unitamente al
Geom. Manghisi Luigi esecutrice dei lavori di che
trattasi;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
26-7-1977;

VISTO il verbale di sospensione in data 15/11/77;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni
che determinarono la sospensione dei lavori,

il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i
lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osserva-
re in relazione alla ripresa dei lavori. Per la ulti-
mazione dei lavori, restano pertanto disponibili 68
gg. naturali e consecutivi per cui la nuova scaden-
za viene fissata per il giorno 24 Aprile 1978.=

Del che si e' redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par-
ti.=.

L'IMPRESA
(MANGHISI geom. Luigi)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Luigi Manghisi

Antonio Longo

visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

Raffaele Fischetto