

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----== o o o -----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in FRAN-
CAVILLA FONTANA -Quartiere S.Lorenzo- Balazzine n. 2
per n.12 alloggi - Legge 14.2.1963, N.60 - P.I.1964,
Cantiere n. 3841.=

IMPRESA: Geom.Ignazio CASTRIGNANO -Fasano- nato il 26
novembre 1933 a Monopoli (Bari).=

IMPORTO: a base d'asta L. 79.776.288.=

" al netto del ribasso d'asta
del 3,92% " 76.649.057.=

-----==
VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno quat-
tro del mese di maggio nel Cantiere dei lavori suddet-
ti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, unitamente all' Impresa Geom.Ignazio CA-
STRIGNANO;

VISTO il contratto n.5592 del 27/4/1973 registrato
a Brindisi il 27/4/1973 al n.1761 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna del 18/5/1973;

CONSIDERATO che in data 3/5/1974 è stata redatta

una perizia suppletiva per lavori di miglioramento;e
di completamento, dell'importo netto di L.1.013.644.=
da sottoporre all'approvazione del Consiglio Integra-
to GESCAL dell'I.A.C.P. di Brindisi;

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio Longo, Direttore
dei lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno
ripresi non appena lo stesso Consiglio avrà approvato
la predetta perizia e sarà stipulato il relativo Atto
aggiuntivo dell'Appalto principale.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in meri o alla sospensione dei lavori, che si in-
tende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di-
sponibili giorni quindici (15).=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA
(Geom.Ignazio CASTRIGNANO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing.Antonio LONGO)

Ignazio Castignano
Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott.Raffaele FISCETTO)

