

GESTIONE INA - CASA

PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA

CASE PER LAVORATORI

Stazione Appaltante

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN

BRINDISI - RIONE COMENDA OVEST - LOTTO VI -

Cantiere n.11251

----- Pratica n. 25029

2° SETTENNIO

Impresa: ANTONUCCI Alberto fu Leucio

VERBALE DI VISITA

L'anno millenovecentosessanta, il giorno dodici del mese di luglio in Brindisi, alle ore dieci, è stato effettuato un sopralluogo al cantiere di cui in epigrafe.=-

Sono presenti i Sigg.:

- Dott.Ing.Giuseppe Belli Centarini - Collaudatore;
- Dott.Ing.Giovanni Roma - per la Stazione Appaltante;
- Geom.Vito Savino - per la Stazione Appaltante;
- Dott.Ing.Franco Collie - Direttore dei Lavori.=-

Si prende atto che l'Avv. Angelo Ayrb, Curatore Fallimentare, invitato con telegramma del 9/7/1960 ad intervenire alla visita, ha comunicato telegraficamente di esserne impossibilitato pregando di invitare il Sig. Antonucci Arturo il quale è presente alla visita.-

Il collaudatore ha effettuato un'attenta visita ai fabbricati soffermandosi in particolare nello esame degli orizzontamenti di copertura constatando così la presenza di lesioni, nelle travi portanti l'ultimo solaio.-

Le dette lesioni interessano sia le travi del fabbricato 8 che risultavano ancora coperte dalla casseratura all'atto della visita del collaudatore in data 30/3/1960 e sia alle travi dei fabbricati 6 e 10 nelle quali non fu rilevato nessun fenomeno fessurativo alla stessa data.-

Il collaudatore constata che sono in corso al fabbricato 8 dei lavori interessanti le travi di copertura dell'ultimo solaio e consistente nell'asportazione della soletta superiore mista e successiva realizzazione di due fasce di calcestruzzo della larghezza di circa cm. 30 ciascuna correnti lungo i lati delle travi e per lo spessore del solaio.-

Il collaudatore dichiara di ritenere opportuno che

l'Impresa, e per essa il curatore fallimentare, venga invitata a presentare al più presto alla Stazione Appaltante una relazione in merito ai predetti fenomeni fessurativi. Detta relazione dovrà contenere inoltre l'indicazione dei lavori che l'Impresa intende effettuare per la eliminazione degli inconvenienti suddetti. =

Pertanto il collaudatore dà mandato alla Stazione Appaltante di invitare l'Impresa ad ottemperare a quanto sopra. =

La Stazione Appaltante provvederà a tenere informato il Collaudatore di ogni successivo sviluppo. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

geom. *St. Savino*
ing. *Francesco Allig.*
Walpomy
[Signature]