

5

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

.....
Lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori
Agricoli Dipendenti in Cellino S.Marco-Legge 30.12.
1960 n. 1676.-

IMPRESA: Soc. Coop. CO.RE.FA. Fasano

Importo a base d'asta:.....£. 71.000.000

Importo maggiorato del 9,09%..... " 77.453.900

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantuno il giorno quindi-
ci del mese di aprile nel cantiere dei lavori sud-
detti.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori;

VISTO il contratto n. 5310 del 20.4.1970 reg. a

Brindisi il 27.4.70 al n. 780 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 18.5.1970 che
fissa per il giorno 12 maggio 1971 il termine
per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che è in fase di approvazione perizia
suppletiva e di variante per maggiori opere di fon-
dazione, compianamento dei piazzali esterni e per
dotare le palazzine di fossa biologica.-

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena la suddetta perizia sarà approvata.-

L'impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 28(ventotto).-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA:

Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO

il Presidente

R. Co. Fasano

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Conte U.C. VALLARINO)

