

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di case popolari nel Comune di
SAN PANCRAZIO SALENTINO - Quartiere Piano 167 - Com
parto C - Lotti 19 e 20 - Fabbricato n. 3 - alloggi
20 - vani convenzionali 115,71 - P.I. n. 015/95/1 -
LEGGE 5/8/1978, n. 457 - art.41 - 3° Biennio 1982/83
IMPRESA: Edil. Sar. Tom. s.r.l. da Fasano -
IMPORTO: a base d'asta £. 705.600.000.=
IMPORTO: al netto del ribasso d'asta
del 7,92% £. 649.716.480.=
CONTRATTO del 26/9/1983 rep. 6071 registrato a Brindi
si il 27/9/1983 al N. 4261 Mod. I° -

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentoottantatre, il giorno ventiquat
tro del mese di ottobre, in San Pancrazio Salentino,
sul luogo dei lavori sopra indicati.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
Tommaso SARDELLA, Amministratore unico dell'Impresa;
VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 20/
7/1983;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale non ha an

cora provveduto a regolarizzare la pratica di espropria-
zione del suolo interessato alla costruzione;
CONSTATATA l'impossibilità di accedere sul predetto
suolo, ne dispone la sospensione dei lavori, fino a
quando non sarà perfezionato il predetto esproprio.
L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare,
fermo restando che rimarranno disponibili per l'esecuzione dei lavori giorni 543 (cinquecentoquaranta-
tre) naturali e consecutivi.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene dalle parti sottoscritto.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(L'Amministratore Unico). (Dott. Ing. Antonio LONGO)

Tommaso SARDELLA

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno milienovecentocinquante, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, in San Pancrazio Salentino, nel luogo dei lavori sopra indicati.

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, nella sua qualità di Direttore dei lavori, unitamente al sig. Tommaso SARDELLA, Amministratore unico dell'Impresa, visto il verbale di consegna dei lavori in data 20/

1983

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale non ha