

123
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==ooOoo==-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-
disi - Quartiere S.Elia - Cant.1633/BR - P.I. n.567

Legge 14/2/1963, N.60.=

CONTRATTO: N.5219 del 21/11/1968 registrato a Brindi-
si il 29/11/1968 al N.2219 Mod.I.=

ATTO AGGIUNTIVO: del 19/12/1969, N.5287.=

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - Oria -

IMPORTO dei lavori al netto L.456.245.670.=

VERBALE DI PROVA PRELIMINARE DI CIRCOLAZIONE TENUTA
E DILATAZIONE.=

L'anno millenovecentosettantuno il giorno sette del
mese di gennaio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Valerio PAMPO,
previo avviso all'Impresa precitata, sono convenuti
sul luogo del lavoro di che trattasi.=

Con la scorta del contratto e alla continua presen-
za dell'intervento, ha portato la temperatura della
acqua in partenza della caldaia a 80°C, mantenendola
a tale temperatura per il tempo necessario per l'ac-

curata ispezione dell'impianto. Raggiunto nella rete lo stato di regime col detto calore di 80°, hanno constatato che l'acqua calda arriva a tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti e che il vaso di espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto. Pertanto il risultato della prova è da ritenersi positivo. =

L'IMPRESA

(CORRADO Pier Marcello)

Corrado Pier Marcello

LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Geom. Valerio PAMPO
Geom. Valerio PAMPO

Valerio Pamponi