

GESTIONE I.N.A.-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

====))°(((=====

Lavori di costruzione di n° 2 palazzine di Case per
Lavoratori in FRANCAVILLA FONTANA - Cant. 12191 -

IMPRESA : SARDELLA Luigi

Importo al netto del ribasso del 4,72% L. 17.349.760.-

CONTRATTO n° 1794 di Rep. del 30/6/1958 registrato a

Brindisi il 4/7/1958 al n° 27 Mod. 1 Vol. 111

oooooooo

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno sei del
mese di aprile in FRANCAVILLA FONTANA

Il sottoscritto Dott. Ing. Pietro SALERNO, Direttore
dei lavori, alla presenza dell'Impresa SARDELLA Lui
gi ha proceduto alla prova di carico dei solai co=
struiti dalla predetta Impresa.-

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura
del piano rialzato della Palazzina B in corrispon=
denza della camera letto matrimoniale dell'apparta=
mento della testata sinistra sul lato scale.-

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti :

luce netta mt. 4,00; H = cm. 20,5; h = cm. 18; i = cm. 66;

s = cm. 4; $P_2 = 2 \nless 6 + 2 \nless 10 = \text{cmq. } 2,14.-$

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga
mt. 4,00 e larga mt. 1,33 per tener conto della col-
laborazione delle zone laterali non caricate.==
Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d'Appal-
to un sovraccarico accidentale $q = \text{Kg.}/\text{mq.} 250$, il
carico corrispondente alla striscia da caricare ri-
sulta :

$$4,00 \times 1,33 \times 250 = \text{Kg.}/\text{mq.} 1.330$$

Si è caricato il solaio disponendo sulla predetta
striscia di mt. 1,33 x 4,00 n° 45 sacchetti di cemen-
to del peso di Kg. 50 l'uno pari a Kg. 2250.==

I risultati della prova, con flessimetro applicato
al centro della striscia, sono i seguenti :

- | | | | |
|----|----------------------------|------|-----|
| a) | lettura del solaio scarico | 0,00 | mm. |
| b) | " " " totalmente carico | 0,15 | |
| c) | " " " " scarico | 0,01 | |

freccia totale 0,15

elastica 0,14

permanente 0,01

Del che si è redatto il presente verbale che viene
sottoscritto dagli interessati.==

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SARDELLA Luigi)

(Dott. Ing. Pietro SALERNO)

Sarrella Luigi

Pietro Salerno



Visto :

Il Direttore Tecnico IACP
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma