

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi-

Quartiere C.E.P.- Ampliamento Ovest- Lotto 12:bis-

Legge 21.4.1962 n.195- Es.1963-64-

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello nato il 27.11.1906 in
ORIA (Brindisi).

Importo a base d'asta.L.149.700.000=

Importo netto del ribasso.0,50%. . . L" 148.951.500=

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno trenta del mese di gennaio nel Cantiere dei Lavori suddetti.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;

VISTO il contratto n.4339 del 10.2.1964 registrato

a Brindisi il 15.2.1964 al n.1521 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 15.2.1964 che

fissava per il giorno 14.2.1965 il termine per

l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione un progetto di variante dei lavori.-

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso

i lavori lesimi che verranno ripresi non appena
sarà approvato il succitato progetto:

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi rimanendo ancora disponibili giorni sedici.-

Da quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.-

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
f.to: CORRADO Pier Marcello- f.to: Dott. Ing. G. ROMA

V i s t o:

IL PRESIDENTE

f.to: Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO

Per copia conforme

Brindisi, li 10 MAG. 1966

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

Vincenzo Palma

